

	Lav	Basis	Høy	E(x) Forvent.	Var(x) Varians
1 FELLESYTELSE					
11 Rigg og drift	9 250	12 345	17 500	13 032	1 890 625
17 Dokumentasjon	150	340	950	480	17 778
18 Testing, igangkjøring, idriftsettelse	30	115	300	148	2 025
Sum Fellesytelser		12 800		13 660	
2 BYGNING					
21 Grunn og fundamenter	0	2 000	2 500	1 500	173 611
29 Andre bygningstekniske deler	0	0	0	0	0
Sum Bygning		2 000		1 500	
4 ELKRAFT					
41 Basisinstallasjoner for elkraft	100	145	250	165	625
42 Høyspent forsyning	0	0	0	0	0
43 Lavspent forsyning	20	40	100	53	178
44 Lys	0	0	0	0	0
45 Elvarme	0	0	0	0	0
46 Reservekraft	0	0	0	0	0
49 Andre elkraftinstallasjoner	0	0	0	0	0
Sum Elkraft		185		218	
5 TELE OG AUTOMATISERING					
56 Automatisering	30	40	50	40	11
57 Instrumentering	0	0	0	0	0
59 Andre installasjoner for tele og automatisering	0	0	0	0	0
Sum Tele- og autometisering		40		40	
6 ANDRE INSTALLASJONER					
Sum Andre installasjoner		0		0	
7 UTENDØRS					
71 Bearbeidet terreng	55 000	64 165	80 000	66 388	17 361 111
72 Utendørs konstruksjoner	800	1 463	2 000	1 421	40 000
73 Utendørs røranlegg	1 500	2 220	4 000	2 573	173 611
74 Utendørs elkraft	1 800	1 941	3 100	2 280	46 944
75 Utendørs tele og automatisering	0	0	0	0	0
76 Veier og plasser	2 500	3 778	4 500	3 593	111 111
77 Park og hage	0	0	0	0	0
78 Utendørs infrastruktur	2 500	3 033	4 000	3 178	62 500
79 Andre utendørs anlegg	0	0	0	0	0
Sum Utendørs		76 600		79 433	
Sum 1-7 - Entreprensekostnad		91 625		94 852	19 880 131
8 GENERELLE KOSTNADER					
81 Program	800	1 374	2 000	1 391	40 000
82 Prosjektering	3 500	4 581	6 000	4 694	173 611
83 Administrasjon	3 500	4 581	8 000	5 360	562 500
84 Bikostnader	250	458	800	503	8 403
85 Forsikring og gebyr	250	458	800	503	8 403
Sum Generelle		11 453		12 451	
Sum 1-8 - Byggekostnad		103 079		107 303	20 673 047
8 SPESIELLE KOSTNADER					
92 Tomt	0	0	0	0	0
93 Finansieringskostnader	0	0	0	0	0
94 Salgskostnader	0	0	0	0	0
95 Merverdiavgift inn	0	0	0	0	0
96 Merverdiavgift ut	25 770	25 770	25 770	25 770	0
97 Investeringskostnader	0	0	0	0	0
98 Uteståede	0	0	0	0	0
99 Diverse	0	0	0	0	0
Sum spesielle		25 770		25 770	
Sum 1-9 - Prosjektkostnad		128 848		133 073	20 673 047
Forventede tillegg for 50% sanns. for oppnåelse		4 224			
Forventet sum prosjektkostnad (50%)		133 073			
Minimum prosjektkostnad	107 750	0			
Maksimum prosjektkostnad	0	162 620			